

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS  
FORMULARIO - ANEXO B-01-08

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY Nº 4891/2013  
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA FONACIDE

Ejercicio Fiscal:	2017
Trimestre:	Primer Trimestre
Departamento:	Alto Paraná
Municipalidad:	30_162 Municipalidad de Minga Guazú
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal - Ejercicio Fiscal 2017

Recursos de FONACIDE	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva								Medios de Verificación	Observaciones						
			Tipo de Pres.	FF	OF	OG			1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base			Meta		Avance				Acumulado Anual	% Anual				
															Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1º Trim.	2º Trim.					3º Trim.	4º Trim.		
FONACIDE	Almuerzo Escolar	0 alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1º y 2º ciclo, matriculados en el año que reciben Almuerzo Escolar / 1514 alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1º y 2º ciclo, matriculados en el año que reciben Almuerzo Escolar, según planificación	2	30	3	848	1.972.664.018	1.972.664.018	0	0	0	0	0	0	1514	Alumnos	1514	1514	0	0	0	0	0	0	0	0	Listado de Alumnos Matriculados, Planilla de Remisión y Recepción de Almuerzo escolar, Factura Legal, informe de entrega por la empresa adjudicada.		
	Proyectos de Infraestructura en Educación	1 aulas con Tinglados Construidas / 3 aulas con Tinglados a construir, según planificación 2017.	2	30	3	520	739.579.891	739.579.891	169.064.824	0	0	0	0	169.064.824	23	3	Obras	3	3	1	0	0	0	1	33	Contrato de Obras, Certificados de Avance de Obras, Facturas.	Existe diferencia entre los porcentajes, debido a que los pagos se realiza por certificados de obras, y el porcentaje ejecutado corresponde al 68% de la construcción de 01 aula.		
		0 Construcción de Oficina para Supervisión / 01 Construcción de Oficina para Supervisión planificada para el año 2017	2	30	3	520	580.000.000	580.000.000	0	0	0	0	0	0	1	Obras	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Contrato de Obras, Certificados de Avance de Obras, Facturas.			
		6 Reparación de aulas terminadas en el año 2016 / 8 Reparación de aulas planificado en el año 2016	2	30	3	520	659.111.273	659.111.273	494.333.455	0	0	0	0	494.333.455	75	8	Obras	8	8	6	0	0	0	6	75	Contrato de Obras, Certificados de Avance de Obras, Facturas.			
		3 construcción de Sanitarios Sexados terminadas en el año 2017 / 7 Sanitarios Sexados planificados en el año 2017	2	30	3	520	686.000.000	686.000.000	294.000.000	0	0	0	0	294.000.000	43	7	Sanitarios	7	7	3	0	0	0	3	43	Contrato de Obras, Certificados de Avance de Obras, Facturas.			
		1 Aulas para Pre escolar terminadas en el año 2017 / 6 Aulas para Preescolar planificados en el año 2017	2	30	3	520	726.440.040	726.440.040	127.651.367	0	0	0	0	127.651.367	18	6	Obras	6	6	1	0	0	0	1	17	Contrato de Obras, Certificados de Avance de Obras, Facturas.	Existe diferencia entre los porcentajes, debido a que los pagos se realiza por certificados de obras, y el porcentaje ejecutado corresponde al 18% del total de la obra.		
		0 Reparación de Aulas con Pabellón terminadas en el año 2017 / 9 Reparación de 9 Aulas con Pabellón planificada en el año 2017	2	30	3	520	952.590.101	952.590.101	0	0	0	0	0	0	0	9	Obras	9	9	0	0	0	0	0	0	0	Contrato de Obras, Certificados de Avance de Obras, Facturas.		
	Proyectos de Inversión Pública y de Desarrollo	0 m2 de Pavimentos tipo empedrados en acceso a instituciones educativas construidos en el año 2017 / 16.570 m2 de pavimentos tipo empedrados en acceso a instituciones educativas planificados en el 2017	2	30	3	520	911.303.145	911.303.145	0	0	0	0	0	0	16570	m2	16570	16570	0	0	0	0	0	0	0	0	Contrato de Obras, Certificados de Avance de Obras, Facturas.	Este proyecto se ejecutará del 20% establecido en la Ley de FONACIDE.	
	Equipamientos en las Instituciones Públicas	0 Sillas entregados en el año 2017 / 1066 sillas planificados en el 2017.	2	30	3	540	151.372.000	151.372.000	0	0	0	0	0	0	1.066	Unidades	1066	1066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pedido Interno/Facturas/ Orden de Compras/Notas de Remisión/Acta de Entrega a Instituciones Educativas.	
		0 Pupitres entregados en el año 2017 / 1066 Pupitres planificados en el 2017.	2	30	3	540	148.628.000	148.628.000	0	0	0	0	0	0	1.066	Unidades	1066	1066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pedido Interno/Facturas/ Orden de Compras/Notas de Remisión/Acta de Entrega a Instituciones Educativas.	
0 Lotes de libros para biblioteca Municipal entregados en el año 2017 / 1 Lotes de libros para biblioteca Municipal planificados en el 2017.		2	30	3	590	150.000.000	150.000.000	0	0	0	0	0	0	1	Unidades	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pedido Interno/Facturas/ Orden de Compras/Notas de Remisión.	Este proyecto se ejecutará del 20% establecido en la Ley de FONACIDE.	
<b>Total</b>								1.085.049.646	-	-	-	-	1.085.049.646																



*Asunción E. Vargas de Rojas*  
Directora Administrativa  
Municipalidad de Minga Guazú  
Municipalidad de Minga Guazú



*Agustín Digno Caballero Ruiz*  
Intendente Municipal  
Minga Guazú, Paraguay  
Intendente  
Municipalidad de Minga Guazú