

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA FONACIDE

Ejercicio Fiscal:		2017																								
Cuatrimestre:		Segundo Trimestre																								
Departamento:		Alto Paraná																								
Municipalidad:		30_162 Municipalidad de Minga Guazú																								
Eje Estratégico Vinculado:		Plan de Desarrollo Municipal - Ejercicio Fiscal 2017																								
Recursos de FONACIDE	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera						Ejecución Productiva						Medios de Verificación	Observaciones				
			Tipo de Proceso	FF	OF	OG			1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base		Meta		Avance				Acumulado Anual	% Anual		
															Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuat.					2° Cuat.	3° Cuat.
FONACIDE	Almuerzo Escolar	285 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° ciclo, matriculados en el año que reciben Almuerzo Escolar / 1514 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° ciclo, matriculados en el año que reciben Almuerzo Escolar, según planificación	2	30	3	848	1.972.664.018	1.972.664.018	0	380.709.300	0	380.709.300	19	1514	Alumnos	1514	1514	0	285	0	285	19	Listado de Alumnos Matriculados, Planilla de Remisión y Recepción de Almuerzo escolar, Factura Legal, informe de entrega por la empresa adjudicada.			
	Proyectos de Infraestructura en Educación	2 aulas con Tinglados Construidos / 3 aulas con Tinglados a construir, según planificación 2017.	2	30	3	520	739.579.891	739.579.891	169.064.824	283.044.472	0	452.109.296	61	3	Obras	3	3	1	1	0	2	67	Contrato de Obras, Certificados de Avance de Obras, Facturas.	Existe diferencia entre los porcentajes, debido a que los pagos se realiza por certificados de obra, y el porcentaje ejecutado corresponde al 61% de la construcción de 3 aulas.		
		0 Construcción de Oficina para Supervisión / 01 Construcción de Oficina para Supervisión planificada para el año 2017	2	30	3	520	580.000.000	580.000.000	0	0	0	0	0	1	Obras	1	1	0	0	0	0	0	0	Contrato de Obras, Certificados de Avance de Obras, Facturas.		
		0 Reparación de aulas terminadas en el año 2017 / 8 Reparación de aulas planificado en el año 2017	2	30	3	520	659.111.273	659.111.273	494.333.455	0	0	0	494.333.455	76	8	Obras	8	8	6	0	0	6	75	Contrato de Obras, Certificados de Avance de Obras, Facturas.		
		3 construcción de Sanitarios Sexuados terminadas en el año 2017 / 7 Sanitarios Sexuados planificados en el año 2017	2	30	3	520	686.000.000	686.000.000	294.000.000	0	0	0	294.000.000	43	7	Sanitarios	7	7	3	0	0	3	43	Contrato de Obras, Certificados de Avance de Obras, Facturas.		
		6 Aulas para Pre escolar terminadas en el año 2017 / 6 Aulas para Pre escolar planificados en el año 2017	2	30	3	520	726.440.040	726.440.040	127.651.367	598.788.673	0	0	726.440.040	100	6	Obras	6	6	2	4	0	6	100	Contrato de Obras, Certificados de Avance de Obras, Facturas.		
		3 Reparación de Aulas con Pabellón terminadas en el año 2017 / 9 Reparación de 9 Aulas con Pabellón planificada en el año 2017	2	30	3	520	952.590.101	952.590.101	241.736.345	0	0	0	241.736.345	25	9	Obras	9	9	0	3	0	3	33	Contrato de Obras, Certificados de Avance de Obras, Facturas.	Existe diferencia entre los porcentajes, debido a que los pagos se realiza por certificados de obra, y el porcentaje ejecutado corresponde al 25% de Reparación de 9 aulas.	
	Proyectos de Inversión Pública y de Desarrollo	0 m2 de Pavimentos tipo empedrados en acceso a instituciones educativas construidos en el año 2017 / 16.570 m2 de pavimentos tipo empedrados en acceso a instituciones educativas planificados en el año 2017	2	30	3	520	911.303.145	911.303.145	0	0	0	0	0	16570	m2	16570	16570	0	0	0	0	0	0	0	Contrato de Obras, Certificados de Avance de Obras, Facturas.	Este proyecto se ejecutará del 20% establecido en la Ley de FONACIDE.
	Equipamientos en las Instituciones Públicas	0 Sillas entregados en el año 2017 / 1066 sillas planificados en el 2017.	2	30	3	540	151.372.000	151.372.000	0	0	0	0	0	1.066	Unidades	1066	1066	0	0	0	0	0	0	0	Pedido Interno/Facturas/ Orden de Compra/Notas de Remisión/Acta de Entrega a Instituciones Educativas.	
		0 Papeles entregados en el año 2017 / 1066 Papeles planificados en el 2017.	2	30	3	540	148.628.000	148.628.000	0	0	0	0	0	1.066	Unidades	1066	1066	0	0	0	0	0	0	0	Pedido Interno/Facturas/ Orden de Compra/Notas de Remisión/Acta de Entrega a Instituciones Educativas.	
		0 Loteros de libros para biblioteca Municipal entregados en el año 2017 / 1 Loteros de libros para biblioteca Municipal planificados en el 2017.	2	30	3	590	150.000.000	150.000.000	0	0	0	0	0	1	Unidades	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Pedido Interno/Facturas/ Orden de Compra/Notas de Remisión.	Este proyecto se ejecutará del 20% establecido en la Ley de FONACIDE.
	TOTAL						7.677.688.468	1.085.049.646	1.504.278.790	-	-	2.589.328.436														



Lic. *Cristóbal Cubilla Espinola*
Director de Adm. y Finanzas
Municipalidad de Minga Guazú
Director Administrativo
Municipalidad de Minga Guazú



Diego Caballero Ruiz
Intendente Municipal
Minga Guazú, Paraguay
Intendente
Municipalidad de Minga Guazú