

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-01-08

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA FONACIDE

| | |
|----------------------------|--|
| Ejercicio Fiscal: | 2017 |
| Trimestre: | Tercer Trimestre |
| Departamento: | Alto Paraná |
| Municipalidad: | 30_162 Municipalidad de Minga Guazú |
| Eje Estratégico Vinculado: | Plan de Desarrollo Municipal - Ejercicio Fiscal 2017 |

| Recursos de FONACIDE | Producto | Indicador * | Concepto / Código | | | | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Financiera | | | | | Ejecución Productiva | | | | | | | | Medios de Verificación | Observaciones | | | |
|---|--|---|-------------------|----|-----|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|----------------------|---------------|----------|------------------|---------|---------|----------|----------|---|---|---|---------|----------|
| | | | Tipo de Pres. | FF | OF | OG | | | 1° Trimestre | 2° Trimestre | 3° Trimestre | 4° Trimestre | Acumulado Anual | % Anual | Línea de base | | Meta | | Avance | | | | | Acumulado Anual | % Anual | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Descripción | Registro | Unidad de Medida | Inicial | Vigente | 1° Trim. | 2° Trim. | | | | | 3° Cuat. |
| FONACIDE | Almuerzo Escolar | 760 alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° ciclo, matriculados en el año que reciben Almuerzo Escolar / 1514 alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° ciclo, matriculados en el año que reciben Almuerzo Escolar, según planificación | 2 | 30 | 3 | 848 | 1.972.664.018 | 1.972.664.018 | 0 | 380.709.300 | 613.575.000 | 994.284.300 | 50 | 1514 | Alumnos | 1514 | 1514 | 0 | 285 | 475 | 760 | 50 | Listado de Alumnos Matriculados, Planilla de Remisión y Recepción de Almuerzo escolar, Factura Legal, informe de entrega por la empresa adjudicada. | | | |
| | Proyectos de Infraestructura en Educación | 3 aulas con Tinglados Construidos / 3 aulas con Tinglados a construir, según planificación 2017 | 2 | 30 | 3 | 520 | 739.579.891 | 739.579.891 | 169.064.824 | 283.044.472 | 287.470.595 | 739.579.891 | 100 | 3 | Obras | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100 | Contrato de Obras, Certificados de Avance de Obras, Facturas. | | | |
| | | 0 Construcción de Oficina para Supervisión / 01 Construcción de Oficina para Supervisión planificada para el año 2017 | 2 | 30 | 3 | 520 | 580.000.000 | 580.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Obras | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato de Obras, Certificados de Avance de Obras, Facturas. | | |
| | | 6 Reparación de aulas terminadas en el año 2017 / 8 Reparación de aulas planificado en el año 2017 | 2 | 30 | 3 | 520 | 659.111.273 | 659.111.273 | 494.333.455 | 0 | 0 | 494.333.455 | 75 | 8 | Obras | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 75 | Contrato de Obras, Certificados de Avance de Obras, Facturas. | | | |
| | | 3 construcción de Sanitarios Secados terminadas en el año 2017 / 7 Sanitarios Secados planificados en el año 2017 | 2 | 30 | 3 | 520 | 686.000.000 | 686.000.000 | 294.000.000 | 0 | 0 | 294.000.000 | 43 | 7 | Sanitarios | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 43 | Contrato de Obras, Certificados de Avance de Obras, Facturas. | | | |
| | | 6 Aulas para Pre escolar terminadas en el año 2017 / 6 Aulas para Preescolar planificados en el año 2017 | 2 | 30 | 3 | 520 | 726.440.040 | 726.440.040 | 127.651.367 | 598.788.673 | 0 | 726.440.040 | 100 | 6 | Obras | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 100 | Contrato de Obras, Certificados de Avance de Obras, Facturas. | | | |
| | Proyectos de Inversión Pública y de Desarrollo | 5 Reparación de Aulas con Pabellón terminadas en el año 2017 / 9 Reparación de 9 Aulas con Pabellón planificada en el año 2017 | 2 | 30 | 3 | 520 | 952.590.101 | 952.590.101 | 241.736.345 | 287.480.378 | 287.480.378 | 529.216.723 | 56 | 9 | Obras | 9 | 9 | 0 | 3 | 2 | 5 | 56 | Contrato de Obras, Certificados de Avance de Obras, Facturas. | | | |
| | | 961 m2 de Pavimentos tipo empedrados en acceso a instituciones educativas construidos en el año 2017 / 16.570 m2 de pavimentos tipo empedrados en acceso a instituciones educativas planificados en el 2017 | 2 | 30 | 3 | 520 | 911.303.145 | 911.303.145 | 0 | 0 | 52.868.072 | 52.868.072 | 6 | 16570 | m2 | 16570 | 16570 | 0 | 0 | 961 | 961 | 6 | Este proyecto se ejecutará del 20% establecido en la Ley de FONACIDE. | | | |
| | | 533 Sillas entregadas en el año 2017 / 1066 sillas planificados en el 2017 | 2 | 30 | 3 | 540 | 151.372.000 | 151.372.000 | 0 | 0 | 75.686.000 | 75.686.000 | 50 | 1066 | Unidades | 1066 | 1066 | 0 | 0 | 533 | 533 | 50 | Pedido Interno/Facturas/ Orden de Compras/ Notas de Remisión/ Acta de Entrega a Instituciones Educativas. | | | |
| | Equipamientos en las Instituciones Públicas | 200 Papeles entregados en el año 2017 / 1066 Papeles planificados en el 2017 | 2 | 30 | 3 | 540 | 148.628.000 | 148.628.000 | 0 | 0 | 27.669.000 | 27.669.000 | 19 | 1066 | Unidades | 1066 | 1066 | 0 | 0 | 200 | 200 | 19 | Pedido Interno/Facturas/ Orden de Compras/ Notas de Remisión/ Acta de Entrega a Instituciones Educativas. | | | |
| 0 Lotes de libros para biblioteca Municipal entregados en el año 2017 / 1 Lotes de libros para biblioteca Municipal planificados en el 2017 | | 2 | 30 | 3 | 590 | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 | 0 | 148.492.160 | 148.492.160 | 99 | 1 | Unidades | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Este proyecto se ejecutará del 20% establecido en la Ley de FONACIDE. | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 7.677.688.468 | 1.085.049.646 | 1.504.278.790 | 1.493.241.205 | - | 4.082.569.641 | | | | | | | | | | | | | | |

 Lic. Cristóbal Cubilla Espinola
Director de Adm. y Finanzas
Municipalidad de Minga Guazú
Director Administrativo
Municipalidad de Minga Guazú

 
Agustín Caballero Ruiz
Intendente Municipal
Minga Guazú, Paraguay
Intendente
Municipalidad de Minga Guazú